

Исполнение показателей по нацпроектам

НП	Показатели	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	Мероприятия	Финансирование, 2019 г. и факт 5 мес.2020 г.
		2019	на 01.01.2020		2020	на 01.06.2020			
Экология (Румянцев В.К.)	Декомпозированные целевые показатели								
	Федеральный проект «Чистая вода»								
	Доля городского населения Сам. обл., обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	0	-		0			Плановые значения показателей на 2019 и 2020 не установлены. Городской округ Новокуйбышевск включен в федеральный проект «Чистая вода». Целью программы является повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий. В рамках федерального проекта «Чистая вода» будет проведена реконструкция водозаборов № 1 и № 2 с водоподготовкой в городском округе Новокуйбышевск в период 2022-2024 годах. Разработан проект муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Новокуйбышевск на 2019-2024 годы», предусматривающий реализацию мероприятия по проектированию и реконструкции водозаборов № 1 и № 2 с водоподготовкой в г.о. Новокуйбышевск в 2022-2024 годах. НМУП «Водоканал» в 2019 году за счет средств бюджета городского округа разработано технико-экономическое обоснование вариантов водоснабжения. Направлены письма в Правительство СО и Минэнерго и ЖКХ СО с просьбой предусмотреть долю финансирования из областного бюджета в размере не менее 99% от потраченных средств из местного бюджета на ПИР (63,6 млн. руб.).	ФП Чистая вода 2020 г. план 81000,0 тыс. руб. факт 0 тыс. руб.
	Федеральный проект «Оздоровление Волги»								
	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод, тыс.куб.м в год	9 816,36	8 381,28	в пределах установленного на 2019 год значения	9 816,36	3 473,10	в пределах установленного на 2020 год значения	Заключен муниципальный контракт на проектно-исследовательские работы с ООО "Экос" 06.08.2019г.; 27.02.2020 получено положительное заключения государственной экспертизы. 31.03.2020 получено положительное заключение Главгосэкспертизы. После проведенной реконструкции очистных сооружений, качество стоков соответствует установленным нормативам водоотведения.	ФП Оздоровление Волги 2019 г. план 1800,0 тыс. руб. факт 205,9 тыс. руб. 2020 г. план 261482,0 тыс.руб. факт 276,643 тыс. руб.
	Целевые показатели								
Федеральный проект «Чистая вода»									
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, шт.	0	-		0					