

*Департамент городского хозяйства
Управление административно-контрольной работы
МБУ «Центр-Сервис»
Департамент экологии*

Сводный отчет за 11 месяцев 2019 года

*Докладчик: заместитель главы по
вопросам городского хозяйства
В. К. Румянцев*





Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства дворовых территорий

№ п/п	Адрес	Виды работ
1	ул. Ворошилова, 2	Ремонт внутриквартальных дорог, ремонт пешеходных дорожек, устройство а/парковок, восстановление освещения, установка урн и лавочек.
2	ул. Егорова, 18	
	ул. Бочарикова, 4«А»	
	ул. Бочарикова, 4	
	ул. Бочарикова, 2«А»	
3	ул. Бочарикова, 2	
	ул. Калинина, 3 Б	
4	ул. Бочарикова, 8«А»	
	ул. Бочарикова, 10	
5	ул. Бочарикова, 12«А»	
6	ул. Строителей, 13 А	
7	ул. Свердлова, 19	
	ул. Свердлова, 19«А»	
	ул. Свердлова, 21	
8	ул. Свердлова, 21«А»	
	ул. Егорова, 8	
9	Кирова, 9	
	Кирова, 11	
	Миронова, 28	
	Миронова, 28а	





Установлено 4 светофорных объекта:

- ул. Гагарина, 4 (школа № 11);
- ул. Свердлова, 11 (школа № 7);
- ул. Свердлова, 12 (школа № 7);
- ул. Дзержинского – ул. Ворошилова.



Заменено 5 светофорных объекта:



- ул. Горького – ул. Бочарикова;
- Ул. Горького – ул. Пирогова;
- ул. Коммунистическая- ул. Кутузова;
- ул. Островского-ул. Гагарина-ул. Молодежная-ул. Калинина;
- ул. Промышленная (поворот на ДОЛ «Березки»).





❖ В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)» в 2019 году выполнен ремонт 8 участков автодорог:

- пр. Победы (от ул. Киевская до д. №38)
- пр. Победы (от д. №38 до ул. Карбышева)
- пр. Победы (второстепенная)
- ул. Железнодорожная
- ул. Горького (от ул. Коммунистическая до ул. Бочарикова)
- ул. Кирова (от ул. Миронова до ул. Дзержинского)
- пр. Мира (от ул. Осипенко до пр. Комсомольский)





В соответствии с решениями Общественных советов микрорайонов выполнены работы:

- Ремонт картами 27 внутриквартальных проездов (6161 кв.м.)
- Ограждение 5 ранее обустроенных спортивных площадок
- Устройство 12 пешеходных дорожек (218 п.м.)
- Устройство парковки (ул. Коммунистическая, 41)
- Устройство асфальтового покрытия на существующей спортивной площадке (ул. Гагарина, 15)
- Устройство травмобезопасного покрытия на существующем детском игровом комплексе (Комсомольский, 8, 10)
- Обустроена новая спортивная площадка (ул. Бочарикова, 2)
- Устройство гравийного покрытия с поребриком на ранее обустроенном детском игровом комплексе (Островского, 5).






В рамках программы "Содействие" (проект "Здоровый двор") в 2019 году в г. о. Новокуйбышевск установлено 5 тренажёрных площадок по следующим адресам:

- ул. Бочарикова 12, 12Б
- ул. Гагарина 5, 5А
- ул. Миронова 19; ул. Гагарина 16
- пер. Расковой 8, 8А
- ул. Суворова 11, 13, 13А





На 01.12.2019 дебиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг перед управляющими организациями составляет **584 млн. руб.** (на 01.12.2018 – **516 млн. руб.**). Процент собираемости платежей по взносам за капитальный ремонт за январь-октябрь 2019 года составил **109,2 %** (за январь-октябрь 2018 г. – **108,5 %**).





Ростехнадзор 15.11.2019 г. выдал городскому округу Новокуйбышевск паспорт готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.

Городской округ Новокуйбышевск по итогам 2018 года стал лучшим муниципальным образованием в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами.






Прогнозное освоение лимитов денежных средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2019 году.

Лимиты




Количество льготников






В ноябре 2019 г проведено 4 заседания	2018 г.	2019 г.
Рассмотрено протоколов	41 шт.	276 шт.
Наложено штрафов	1325 тыс. руб.	531 тыс. руб.





Количество поступивших заявок

В ноябре 2019 года было подано 379 заявок .
Всего за период с января по ноябрь 2019 года в рамках проведения технического обслуживания в адрес НМБУ «Центр-сервис» поступило 5042 заявок от образовательных учреждений г.о. Новокуйбышевск



- техническое обслуживание инженерных систем
- техническое обслуживание электрических систем
- техническое обслуживание конструктивных элементов зданий



РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.
1	Выполнение работ по замене оконных блоков зданий образовательных учреждений г.о. Новокуйбышевск Самарской области	1 868,01
2	Выполнение работ по установке ограждения в ГБОУ ООШ № 6 Структурное подразделение «Детский сад «Ёжик» г.о. Новокуйбышевск Самарской области	1 130,51
3	Выполнение работ по ремонту ГБОУ СОШ № 3 Структурное подразделение "Детский сад "Ягодка"	4 225,00
4	Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбышевск Самарской области	13 941, 17
5	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ГБОУ ООШ № 6 структурное подразделение "Детский сад "Ёжик"	2 896,63
6	Выполнение работ по замене оконных блоков в здании ГБОУ СОШ № 3 структурное подразделение "Детский сад "Незабудка"	151,31
7	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ГБОУ ООШ № 21 структурное подразделение "Детский сад "Терем-теремок"	4 900,00



№ п/п	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.
8	Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбышевск Самарской области	4 722,10
9	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания мастерских ГБОУ СОШ № 3, г.о. Новокуйбышевск, Самарской области	2 410,66
10	Выполнение работ по замене оконных блоков здания ГБОУ ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск Самарской области	216,59
11	Выполнение работ по замене оконных блоков здания ГБОУ ООШ № 9 структурное подразделение "Детский сад "Звонкие голоса" г.о. Новокуйбышевск Самарской области	3 057,55
12	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ГБОУ гимназия № 1 Структурное подразделение «Детский сад «Ладушки» г.о. Новокуйбышевск Самарской области	3 976,29
13	Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбышевск Самарской области	4 171,80
	ИТОГО:	47 667, 62



Информация о ходе реализации национальных проектов в 2019

ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Направление	Объект	Планируемые расходы, тыс.руб.	Фактические расходы, тыс. руб.
Ремонт кабинетов технологии для размещения современного оборудования	ГБОУ Гимназия №1	1 812,97	1 812,97

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"

Направление	Объект	Планируемые расходы в соответствии с Соглашением, тыс.руб.			Фактические расходы, тыс. руб.		
		ВСЕГО, в т.ч.	Капитальный ремонт	Оснащение основными средствами и материальными запасами	ВСЕГО, в т.ч.	Капитальный ремонт	Оснащение основными средствами и материальными запасами
Создание 20 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет	ГБОУ ООШ №21 СП "Детский сад "Терем-теремок"	6 025,24	5 007,67	1 017,57	5 803,32	4 891,58	911,74
	ГБОУ ООШ №6 СП "Детский сад "Ёжик"	4 707,54	3 689,97	1 017,57	3 833,42	2 874,77	958,65
	ГБОУ Гимназия № 1 СП "Детский сад "Ладушки"	6 215,34	5 197,77	1 017,57	4 968,02	3 976,29	991,73
	ГБОУ ООШ № 15 СП "Детский сад "Чебурашка"	2 286,45	2 286,45	-	1 486,00	1 486,00	

Схема финансирования: 99%- средства областного бюджета, 1%-средства бюджета

Экономия средств областного бюджета по результатам торгов в размере 2 263,58 тыс.руб. была перераспределена на "Выполнение работ по капитальному ремонту ГБОУ ООШ №15 СП "Детский сад "Чебурашка"



Состояние Автоматической пожарной сигнализации и Системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и ОиУЭ) в образовательных учреждениях г.о. Новокуйбышевск

1. Оснащены системой АПС – 56 объектов
2. Оснащены системой ОиУЭ – 56 объектов
3. Радиосистема передачи извещений «Протон» на пульт Государственной противопожарной службы установлена на 56 объектах


По состоянию на 01.12.2019 года :

1. Система АПС и СОУЭ находится в работоспособном состоянии на 56 объектах.






Подготовка и выдача порубочных билетов на снос зелёных насаждений



Количество заявок, поступивших в ноябре 2019 года

Количество выданных порубочных билетов в ноябре 2019 года



Количество заявок, поступивших с начала 2019 года

Количество выданных порубочных билетов с начала 2019 года

Государственный экологический надзор


За 11 месяцев 2019г.

Проведено **15** плановых и **2** внеплановые проверки.

Проведено **38** обследований территорий.

Объявлено **399** предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Составлен **131** протокол об административных правонарушениях.



Общая сумма наложенных штрафов, 191,4 тыс.руб.

Общая сумма наложенных штрафов, подлежащих перечислению в бюджет г.о. Новокуйбышевск, 20,9 тыс.руб.

Общая сумма наложенных штрафов, подлежащих перечислению в бюджет г.о. Самара, 170,5 тыс.руб.

Общая сумма взысканных штрафов в бюджет г.о. Новокуйбышевск, 0,6 тыс.руб.

Сумма компенсационной стоимости и ущерба за незаконный снос зелёных насаждений с начала года – 251 тыс.руб.



Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов



До

После





Озеленение территорий г. о. Новокуйбышевск (посадка саженцев – 1 215 шт.)





19

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

